

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
FI	Fu	Sí Pr	Ubicación (6)					Población Beneficiaria (7)	Tipo de Asignación (8)										
02	01	03	01	01	250101	ZFAI	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE INFILTRACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCI	CONTRATO	JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES	950,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	08	110101	10RP	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE INFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. ES	ADMINISTRA CION	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	3,600	LP	30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
02	02	01	01	08	110101	RP41	REHABILITACIÓN DE CAMELONES Y PARQUES, UBICADOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. (QUEGOS Y CONCRETO FREMEZCLADO)	ADMINISTRA CION	VARIAS COLONIAS	50,000	LP	46,220,761.00	23,110,380.50	0.00	0.00	23,110,380.50	0.00	0.00	46,220,761.00
02	02	01	01	09	110101	02RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA TONATHU UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	80	LP	553,178.68	553,178.68	0.00	0.00	553,178.68	0.00	0.00	553,178.68
02	02	01	01	09	110101	03RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VERACRUZ (BELISARIO DOMINGUEZ) UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	136	LP	1,000,643.28	1,000,643.28	0.00	0.00	1,000,643.28	0.00	0.00	1,000,643.28
02	02	01	01	09	110101	04RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	50	LP	366,409.42	366,409.42	0.00	0.00	366,409.42	0.00	0.00	366,409.42
02	02	01	01	09	110101	05RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN ARRAGA UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	64	LP	332,544.28	332,544.28	0.00	0.00	332,544.28	0.00	0.00	332,544.28
02	02	01	01	09	110101	06RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS ENRIQUE ERRO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	28	LP	134,383.42	134,383.42	0.00	0.00	134,383.42	0.00	0.00	134,383.42
02	02	01	01	09	110101	07RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARTIN CARRETA UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	72	LP	600,036.36	600,036.36	0.00	0.00	600,036.36	0.00	0.00	600,036.36
02	02	01	01	09	110101	08RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TONATHU UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	166	LP	1,229,609.06	1,229,609.06	0.00	0.00	1,229,609.06	0.00	0.00	1,229,609.06
02	02	01	01	09	110101	09RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERDIDISMO CIVIL UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	LUIS DONALDO COLOSO	72	LP	434,920.04	434,920.04	0.00	0.00	434,920.04	0.00	0.00	434,920.04
02	02	01	01	09	110101	10RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO TULIPANES II UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	CIUDAD CUAUHTEMOC	380	LP	204,289.04	204,289.04	161,912.92	79.26	42,356.12	161,912.92	79.26	42,356.12
02	02	01	01	09	110101	10RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA PELICANOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	PLAYA GOLONDRINAS	323	LP	392,196.56	392,196.56	328,580.21	83.78	63,616.35	328,580.21	83.78	63,616.35
02	02	01	01	09	110101	10RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA PELICANOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	CIUDAD CUAUHTEMOC	72	LP	293,166.68	293,166.68	292,928.13	99.92	238.55	292,928.13	99.92	238.55
02	02	01	01	09	110101	11RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GANADEROS UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	DEL CARMEN	304	LP	729,240.47	729,240.47	438,629.47	60.15	290,611.00	438,629.47	60.15	290,611.00
02	02	01	01	09	110101	11RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	PLAYA GOLONDRINAS	361	LP	1,634,152.31	1,634,152.31	1,378,560.41	84.36	255,591.90	1,378,560.41	84.36	255,591.90
02	02	01	01	09	110101	11RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	CIUDAD CUAUHTEMOC	28	LP	136,930.00	136,930.00	0.00	0.00	136,930.00	0.00	0.00	136,930.00
02	02	01	01	09	110101	11RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DIAMANTE UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	DEL CARMEN	437	LP	634,071.52	632,071.52	606,563.83	95.96	25,507.69	606,563.83	95.96	27,507.69
02	02	01	01	09	110101	12RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELDIARIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	PLAYA GOLONDRINAS	365	LP	1,143,906.63	1,143,906.63	639,367.87	55.89	504,538.76	639,367.87	55.89	504,538.76

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				Folio Fin	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
(1)	(2)	(3)	(4)					Ubicación	Producción Beneficiaria	Tipo de Aplicación								
FI	Fu	Sl	Pr	Py	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	02	01	01	09	110101	12RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HULE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	CUIDAD CUAUHTEMOC	LP	917,824.32	917,824.32	887,102.63	96.65	30,721.69	887,102.63	96.65	30,721.69
02	02	01	01	09	110101	13RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9-B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN ANDRES	LP	1,176,589.67	1,176,589.67	748,565.40	63.62	428,024.27	748,565.40	63.62	428,024.27
02	02	01	01	09	110101	13RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO CHICO	LP	490,245.69	490,245.69	464,359.37	94.72	25,886.32	464,359.37	94.72	25,886.32
02	02	01	01	09	110101	13RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	CUIDAD CUAUHTEMOC	LP	1,549,702.58	1,549,702.58	0.00	0.00	1,549,702.58	0.00	0.00	1,549,702.58
02	02	01	01	09	110101	14RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN ANDRES	LP	1,055,825.82	1,055,825.82	700,087.61	66.31	355,738.21	700,087.61	66.31	355,738.21
02	02	01	01	09	110101	14RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO CHICO	LP	457,562.66	457,562.66	429,416.36	93.63	28,146.30	429,416.36	93.63	28,146.30
02	02	01	01	09	110101	14RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULIPANES 1 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	CUIDAD CUAUHTEMOC	LP	518,377.84	518,377.84	0.00	0.00	518,377.84	0.00	0.00	518,377.84
02	02	01	01	09	110101	15RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CAPULIN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN ANDRES	LP	293,166.92	293,166.92	292,602.75	99.81	564.17	292,602.75	99.81	564.17
02	02	01	01	09	110101	15RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARBOLEDAZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	LP	2,127,413.01	2,127,413.01	1,738,666.12	81.73	388,746.89	1,738,666.12	81.73	388,746.89
02	02	01	01	09	110101	15RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR LABRADORES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	DEL CARMEN	LP	607,066.64	607,066.64	592,481.88	95.95	24,584.76	592,481.88	95.95	24,584.76
02	02	01	01	09	110101	16RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 2DA CERRADA DE FRENO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	LP	588,294.82	588,294.82	412,597.15	70.13	175,697.67	412,597.15	70.13	175,697.67
02	02	01	01	09	110101	16RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALIXTO DIAZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	LP	2,050,011.39	2,050,011.39	2,016,460.25	98.36	33,551.14	2,016,460.25	98.36	33,551.14
02	02	01	01	09	110101	16RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCTAVA CERRADA DE BUENAVISITAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	LP	490,806.42	490,806.42	0.00	0.00	490,806.42	0.00	0.00	490,806.42
02	02	01	01	09	110101	17RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	LP	424,879.60	424,879.60	286,707.22	62.54	159,172.38	286,707.22	62.54	159,172.38
02	02	01	01	09	110101	17RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVEL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	LP	2,614,643.70	2,614,643.70	1,855,006.69	70.95	759,637.01	1,855,006.69	70.95	759,637.01
02	02	01	01	09	110101	17RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CALLE 6 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN ANDRES	LP	214,100.52	214,100.52	0.00	0.00	214,100.52	0.00	0.00	214,100.52
02	02	01	01	09	110101	18RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CHABACANOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	LP	458,379.72	458,379.72	393,313.60	85.81	65,066.12	393,313.60	85.81	65,066.12
02	02	01	01	09	110101	18RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	LP	3,309,158.43	3,309,158.43	1,793,209.37	54.19	1,515,949.06	1,793,209.37	54.19	1,515,949.06
02	02	01	01	09	110101	18RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE 7 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN ANDRES	LP	898,946.16	898,946.16	0.00	0.00	898,946.16	0.00	0.00	898,946.16
02	02	01	01	09	110101	18RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GLORIAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	LP	461,525.46	461,525.46	448,641.60	97.21	12,883.86	448,641.60	97.21	12,883.86

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)				Fie Fin (2)	No. Contol (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentaje de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentaje al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fl	Fu	Sr	Pr					Ubicación (6)	Producción Beneficiaria (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	02	01	01	09	110101	19RP	ADMINISTRA CIÓN	POTRERO DEL REY	448	LP	1,593,298.51	1,593,298.51	1,285,113.19	80.66	308,185.32	1,285,113.19	80.66	308,185.32
02	02	01	01	09	110101	19RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	158	LP	1,638,981.28	1,638,981.28	0.00	0.00	1,638,981.28	0.00	0.00	1,638,981.28
02	02	01	01	09	110101	19RP	ADMINISTRA CIÓN	AMPLIACION PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA	228	LP	784,393.12	784,393.12	441,488.88	56.28	342,904.14	441,488.88	56.28	342,904.14
02	02	01	01	09	110101	19PM	ADMINISTRA CIÓN	19 DE SEPTIEMBRE	108	LP	648,203.84	648,203.84	0.00	0.00	648,203.84	0.00	0.00	648,203.84
02	02	01	01	09	110101	19PM	ADMINISTRA CIÓN			LP			0.00	0.00			0.00	
02	02	01	01	09	110101	19PM	ADMINISTRA CIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	202	LP	1,196,450.58	1,196,450.58	0.00	0.00	1,196,450.58	0.00	0.00	1,196,450.58
02	02	01	01	09	110101	20RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	209	LP	498,259.36	498,259.36	448,551.64	90.39	47,707.72	448,551.64	90.39	47,707.72
02	02	01	01	09	110101	20RP	ADMINISTRA CIÓN	PROLONGACION PROGRESO DE GUADALUPE	437	LP	712,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,081.87
02	02	01	01	09	110101	20RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	64	LP	459,010.68	459,010.68	0.00	0.00	459,010.68	0.00	0.00	459,010.68
02	02	01	01	09	110101	21RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	205	LP	532,529.40	532,529.40	458,799.20	86.15	73,730.20	458,799.20	86.15	73,730.20
02	02	01	01	09	110101	21RP	ADMINISTRA CIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	441	LP	1,376,609.90	1,376,609.90	1,368,558.87	99.49	7,051.03	1,368,558.87	99.49	7,051.03
02	02	01	01	09	110101	21RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	58	LP	355,845.68	355,845.68	0.00	0.00	355,845.68	0.00	0.00	355,845.68
02	02	01	01	09	110101	22RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	186	LP	286,891.78	286,891.78	242,029.13	84.36	44,862.65	242,029.13	84.36	44,862.65
02	02	01	01	09	110101	22RP	ADMINISTRA CIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	429	LP	653,660.94	653,660.94	653,539.13	99.98	121.81	653,539.13	99.98	121.81
02	02	01	01	09	110101	22RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	44	LP	468,964.80	468,964.80	0.00	0.00	468,964.80	0.00	0.00	468,964.80
02	02	01	01	09	110101	23RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	437	LP	395,873.40	395,873.40	394,490.71	99.65	1,382.69	394,490.71	99.65	1,382.69
02	02	01	01	09	110101	23RP	ADMINISTRA CIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	228	LP	719,027.02	719,027.02	717,970.11	99.85	1,056.91	717,970.11	99.85	1,056.91
02	02	01	01	09	110101	23RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETALC	130	LP	467,027.34	467,027.34	0.00	0.00	467,027.34	0.00	0.00	467,027.34
02	02	01	01	09	110101	24RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	452	LP	303,952.34	303,952.34	302,042.80	99.37	1,909.74	302,042.80	99.37	1,909.74
02	02	01	01	09	110101	24RP	ADMINISTRA CIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	232	LP	514,757.98	514,757.98	407,115.46	79.09	107,642.52	407,115.46	79.09	107,642.52
02	02	01	01	09	110101	24RP	ADMINISTRA CIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETALC	94	LP	808,327.84	808,327.84	0.00	0.00	808,327.84	0.00	0.00	808,327.84

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				Fie Fin	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre	
FI	Fu	SI	Pr					Py	(2)	(3)									(4)
02	02	01	01	09	110101	258P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PENSAMIENTOS UBICADA EN LA CUARTA CERRADA DE HALCONES, UBI	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	445	LP	666,734.14	666,734.14	472,241.22	70.83	194,492.92	472,241.22	70.83	194,492.92
02	02	01	01	09	110101	258P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE HALCONES, UBI	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	236	LP	449,800.42	449,800.42	336,023.75	74.71	113,776.67	336,023.75	74.71	113,776.67
02	02	01	01	09	110101	258P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA 5 DE MAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	86	LP	540,703.64	540,703.64	0.00	0.00	540,703.64	0.00	540,703.64	
02	02	01	01	09	110101	268P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE NUECES UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	198	LP	402,001.47	402,001.47	399,233.60	99.31	2,767.87	399,233.60	99.31	2,767.87
02	02	01	01	09	110101	268P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FASÁN, UBICADA EN LA LO	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	437	LP	784,393.10	784,393.10	722,634.53	92.13	61,758.57	722,634.53	92.13	61,758.57
02	02	01	01	09	110101	268P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULIPÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	158	LP	1,411,726.82	1,411,726.82	0.00	0.00	1,411,726.82	0.00	1,411,726.82	
02	02	01	01	09	110101	278P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA TERA CERRADA DE BUGAMBILIAS UBI	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	205	LP	643,856.02	643,856.02	424,559.65	65.94	219,296.37	424,559.65	65.94	219,296.37
02	02	01	01	09	110101	278P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GOLONDRINAS, UBICADA EN	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	441	LP	1,368,112.32	1,368,112.32	1,367,551.09	99.96	561.23	1,367,551.09	99.96	561.23
02	02	01	01	09	110101	278P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 DE DICIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	58	LP	517,694.96	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96	0.00	517,694.96	
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA ASTURIAS UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	213	LP	482,138.28	482,138.28	347,482.87	75.19	114,655.41	347,482.87	75.19	114,655.41
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE KIWIL, UBICADA EN LA LOCA	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	448	LP	784,393.11	784,393.11	767,322.60	97.82	17,070.51	767,322.60	97.82	17,070.51
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	310	LP	546,455.80	546,455.80	0.00	0.00	546,455.80	0.00	546,455.80	
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA EMILIANO ZAPATA UBICADA	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	224	LP	411,152.72	411,152.72	271,996.63	66.15	139,166.09	271,996.63	66.15	139,166.09
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAVORREAL, UBICADA EN LA	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	365	LP	653,660.94	653,660.94	508,498.12	77.79	145,162.82	508,498.12	77.79	145,162.82
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA ELIZALDE UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	44	LP	591,235.54	591,235.54	0.00	0.00	591,235.54	0.00	591,235.54	
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC	247	LP	980,491.40	980,491.40	648,855.20	66.18	331,636.20	648,855.20	66.18	331,636.20
02	02	01	01	09	110101	288P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE 3 DE MAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	AMPLIACIÓN EJIDOS DE TULPETLAC	64	LP	514,751.00	514,751.00	0.00	0.00	514,751.00	0.00	514,751.00	
02	02	01	01	09	110101	308P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA MIGUEL HIDALGO UBICADA	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	220	LP	448,901.64	448,901.64	257,040.63	57.26	191,861.01	257,040.63	57.26	191,861.01
02	02	01	01	09	110101	308P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA DE FLAMINGOS, UB	ADMINISTRA CION	SAN FRANCISCO DE ASIS	372	LP	457,562.66	457,562.66	442,677.56	96.75	14,885.08	442,677.56	96.75	14,885.08
02	02	01	01	09	110101	308P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARGARITAS UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	166	LP	1,105,506.12	1,105,506.12	0.00	0.00	1,105,506.12	0.00	1,105,506.12	

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)				File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Potencial al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr					Py	Ubicación (6)	Prestación Beneficiada (7)								
02	02	01	01	09	110101	31RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	198	LP	351,015.92	351,015.92	256,648.26	73.12	94,367.66	256,648.26	73.12	94,367.66
02	02	01	01	09	110101	31RP	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	258	LP	1,634,152.32	1,634,152.32	396,464.05	24.26	1,237,688.27	396,464.05	24.26	1,237,688.27
02	02	01	01	09	110101	31RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	64	LP	536,683.22	536,683.22	0.00	0.00	536,683.22	0.00	0.00	536,683.22
02	02	01	01	09	110101	32RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	418	LP	980,491.40	980,491.40	919,313.34	93.78	61,178.06	919,313.34	93.78	61,178.06
02	02	01	01	09	110101	32RP	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	236	LP	980,491.40	980,491.40	308,018.11	31.41	672,473.29	308,018.11	31.41	672,473.29
02	02	01	01	09	110101	32RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	72	LP	1,215,001.38	1,215,001.38	0.00	0.00	1,215,001.38	0.00	0.00	1,215,001.38
02	02	01	01	09	110101	33RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	399	LP	229,523.64	229,523.24	229,427.35	99.96	95.89	229,427.35	99.96	96.29
02	02	01	01	09	110101	33RP	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	369	LP	1,225,614.22	1,225,614.22	399,603.01	32.60	826,011.21	399,603.01	32.60	826,011.21
02	02	01	01	09	110101	33RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	72	LP	379,602.34	379,602.34	0.00	0.00	379,602.34	0.00	0.00	379,602.34
02	02	01	01	09	110101	34RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	448	LP	369,972.08	369,972.08	213,631.11	57.74	156,340.97	213,631.11	57.74	156,340.97
02	02	01	01	09	110101	34RP	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	236	LP	980,491.40	980,491.40	539,340.32	55.01	441,151.08	539,340.32	55.01	441,151.08
02	02	01	01	09	110101	34RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	50	LP	598,508.98	598,508.98	0.00	0.00	598,508.98	0.00	0.00	598,508.98
02	02	01	01	09	110101	35RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	441	LP	353,091.28	353,091.28	264,216.22	74.83	88,875.06	264,216.22	74.83	88,875.06
02	02	01	01	09	110101	35RP	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	232	LP	735,368.54	735,368.54	599,870.57	81.57	135,497.97	599,870.57	81.57	135,497.97
02	02	01	01	09	110101	35RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	50	LP	494,150.52	494,150.52	0.00	0.00	494,150.52	0.00	0.00	494,150.52
02	02	01	01	09	110101	36RP	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	433	LP	245,122.86	245,122.86	192,307.24	78.45	52,815.62	192,307.24	78.45	52,815.62
02	02	01	01	09	110101	36RP	ADMINISTRACIÓN	TECUEXCOMAC	361	LP	2,340,923.19	2,340,923.19	2,227,737.14	95.16	113,186.05	2,227,737.14	95.16	113,186.05
02	02	01	01	09	110101	36RP	ADMINISTRACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALCAÑAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	172	LP	1,150,433.26	1,150,433.26	0.00	0.00	1,150,433.26	0.00	0.00	1,150,433.26
02	02	01	01	09	110101	37RP	ADMINISTRACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE INDEPE	426	LP	514,757.98	514,757.98	366,496.55	71.20	148,261.43	366,496.55	71.20	148,261.43
02	02	01	01	09	110101	37RP	ADMINISTRACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CONJUNTO Q, UBICADA EN LA	365	LP	457,562.65	457,562.65	236,501.50	51.69	221,061.15	236,501.50	51.69	221,061.15

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
FI	FU	SI	Pr Py				Ubicación	Procesos	Tipo de Asignación								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
02	02	01	01	09	110101	37RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	158	LP	1,280,842.78	1,280,842.78	0.00	66.64	231,713.35	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	38RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEVILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	437	LP	694,514.72	694,514.72	462,801.37	66.64	231,713.35	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	38RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL	350	LP	457,562.65	457,562.65	296,470.94	64.79	161,091.71	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	38RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	86	LP	705,007.20	705,007.20	0.00	0.00	705,007.20	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	39RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE ROSAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	201	LP	817,076.16	817,076.16	553,287.64	67.72	263,788.52	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	39RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL	456	LP	457,562.65	457,562.65	225,673.05	49.36	231,889.60	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	39RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	166	LP	683,536.16	683,536.16	0.00	0.00	683,536.16	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	39PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CANALEON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BUENAVISTA	452	LP	2,614,643.70	2,614,643.70	1,352,953.01	51.75	1,261,690.69	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	39PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JACOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	AMPLIACIÓN TULPETLAC	36	LP	267,905.66	267,905.66	0.00	0.00	267,905.66	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	40RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE TRES DE MAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	194	LP	261,464.36	261,464.36	166,644.32	63.74	94,820.04	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	40RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMIN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VISTA HERMOSA	437	LP	294,147.42	294,147.42	267,478.97	97.73	6,668.45	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	40RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	108	LP	845,133.50	845,133.50	0.00	0.00	845,133.50	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	41RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE TRES DE MAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	171	LP	294,147.42	294,147.42	165,478.70	56.26	128,668.72	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	41RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLOR DE AZAHAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VISTA HERMOSA	452	LP	827,269.60	413,644.60	0.00	0.00	413,644.60	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	41RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLOR DE UZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	130	LP	1,101,615.82	1,101,615.82	0.00	0.00	1,101,615.82	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	42RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	456	LP	817,076.16	817,076.16	668,169.74	81.78	148,906.42	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	42RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA FLOR DE AZAHAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VISTA HERMOSA	255	LP	367,694.28	163,642.14	0.00	0.00	163,642.14	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	42RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOACAN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	136	LP	1,235,480.82	1,235,480.82	0.00	0.00	1,235,480.82	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	43RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMIN UBICADA ENTRE R1 Y R2 UBICADA EN LA CALLE JAZMIN UBICADA ENTRE R1 Y R2	ADMINISTRACIÓN	EL CAHIRCO	445	LP	1,274,638.80	1,274,638.80	485,380.83	38.08	789,257.97	1,280,842.78
02	02	01	01	09	110101	43RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA PRIMAVERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VIVEROS XALOSTOC	224	LP	361,801.32	180,900.66	0.00	0.00	180,900.66	1,280,842.78

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)	Nombre de la Obra (4)			Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
	Fl	Fu	Sr Pr Py		Ubicación (6)	Protección Bancada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02 02 01 01 09	110101	43RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NAYATL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	152	LP	1,216,800.62	1,216,800.62	0.00		0.00	1,216,800.62	1,216,800.62
02 02 01 01 09	110101	44RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO UBIC	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	448	LP	694,514.72	694,514.72	63.06	256,580.04	437,934.68	63.06	256,580.04
02 02 01 01 09	110101	44RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIGUERA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	172	LP	1,144,681.10	1,144,681.10	0.00	1,144,681.10	0.00	1,144,681.10	1,144,681.10
02 02 01 01 09	110101	45RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIA (RUIRO) UBICADA	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	441	LP	202,634.89	202,634.89	84.38	31,651.53	170,983.36	84.38	31,651.53
02 02 01 01 09	110101	45RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	80	LP	469,210.92	469,210.92	0.00	469,210.92	0.00	469,210.92	469,210.92
02 02 01 01 09	110101	46RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GIRASOL UBICADA EN LA LO	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	437	LP	1,406,024.64	1,406,024.64	1,382,216.15	23,808.49	1,382,216.15	98.31	23,808.49
02 02 01 01 09	110101	46RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN NARANJA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	86	LP	422,566.76	422,566.76	0.00	422,566.76	0.00	422,566.76	422,566.76
02 02 01 01 09	110101	47RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMIN (CENTRE AUTOPISTA U	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	448	LP	817,076.16	817,076.16	816,931.57	144.59	816,931.57	99.98	144.59
02 02 01 01 09	110101	47RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMIN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	166	LP	1,185,018.08	1,185,018.08	0.00	1,185,018.08	0.00	1,185,018.08	1,185,018.08
02 02 01 01 09	110101	48RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIROL UBICADA EN LA LOCA	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	433	LP	817,076.16	817,076.16	574,219.14	242,857.02	574,219.14	70.28	242,857.02
02 02 01 01 09	110101	48RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL CAMEN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	94	LP	563,712.30	563,712.30	0.00	563,712.30	0.00	563,712.30	563,712.30
02 02 01 01 09	110101	48RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN OPIRES, UBI	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	247	LP	1,248,492.36	1,248,492.36	1,186,758.47	61,733.89	1,186,758.47	95.06	61,733.89
02 02 01 01 09	110101	48RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIROL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	86	LP	546,455.80	546,455.80	0.00	546,455.80	0.00	546,455.80	546,455.80
02 02 01 01 09	110101	48RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEPHAXOCHITL UBICADA EN L	ADMINISTRACIÓN	BUENAVISTA	247	LP	539,270.26	539,270.26	453,350.04	85,920.22	453,350.04	84.07	85,920.22
02 02 01 01 09	110101	48PM		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO PANICO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	AMPLIACIÓN TULPETLAC	72	LP	141,494.32	141,494.32	0.00	141,494.32	0.00	141,494.32	141,494.32
02 02 01 01 09	110101	50RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIAPAS, UBICADA EN LA LO	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	338	LP	1,254,375.33	1,254,375.33	1,224,215.45	30,159.88	1,224,215.45	97.60	30,159.88
02 02 01 01 09	110101	50RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	80	LP	523,447.12	523,447.12	0.00	523,447.12	0.00	523,447.12	523,447.12
02 02 01 01 09	110101	51RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLOR DE LIL, UBICADA EN L	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	342	LP	1,617,810.78	1,078,540.52	0.00	1,078,540.52	0.00	1,617,810.78	1,617,810.78
02 02 01 01 09	110101	51RP		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIROL SUR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	EL CHARCO	80	LP	546,455.80	546,455.80	0.00	546,455.80	0.00	546,455.80	546,455.80

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentaje de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentaje al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre	
Fi	Fu	St	Pr Py				Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Aplicación									
02	02	01	01	09	110101	52RP	ADMINISTRA CION	EL CHARCO	323	LP	1,797,567.54	1,198,378.36	0.00	0.00	1,198,378.36	0.00	0.00	1,797,567.54
02	02	01	01	09	110101	52RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	86	LP	563,202.46	563,202.46	0.00	0.00	563,202.46	0.00	0.00	563,202.46
02	02	01	01	09	110101	53RP	ADMINISTRA CION	EL CHARCO	160	LP	1,513,633.59	1,513,633.59	541,807.46	35.80	971,826.13	541,807.46	35.80	971,826.13
02	02	01	01	09	110101	53RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	44	LP	297,063.02	297,063.02	0.00	0.00	297,063.02	0.00	0.00	297,063.02
02	02	01	01	09	110101	54RP	ADMINISTRA CION	EL TELCOCOTE	456	LP	1,182,717.75	1,182,717.75	361,282.81	30.55	821,434.94	361,282.81	30.55	821,434.94
02	02	01	01	09	110101	54RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	100	LP	492,587.78	492,587.78	0.00	0.00	492,587.78	0.00	0.00	492,587.78
02	02	01	01	09	110101	55RP	ADMINISTRA CION	GUADALUPE VICTORIA	182	LP	1,340,004.90	1,340,004.90	854,757.95	63.79	485,246.95	854,757.95	63.79	485,246.95
02	02	01	01	09	110101	55RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	64	LP	413,109.60	413,109.60	0.00	0.00	413,109.60	0.00	0.00	413,109.60
02	02	01	01	09	110101	56RP	ADMINISTRA CION	JARDINES DE CASA NUEVA	209	LP	183,842.14	183,842.14	91,259.52	49.64	92,582.62	91,259.52	49.64	92,582.62
02	02	01	01	09	110101	56RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	116	LP	442,916.80	442,916.80	0.00	0.00	442,916.80	0.00	0.00	442,916.80
02	02	01	01	09	110101	57RP	ADMINISTRA CION	JOYAS DE ECATEPEC	361	LP	1,029,241.41	1,029,241.41	855,161.80	83.09	174,079.61	855,161.80	83.09	174,079.61
02	02	01	01	09	110101	57RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	80	LP	517,694.96	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96
02	02	01	01	09	110101	58RP	ADMINISTRA CION	LA ESPERANZA	323	LP	522,928.74	522,928.74	421,656.11	80.63	101,272.63	421,656.11	80.63	101,272.63
02	02	01	01	09	110101	58RP	ADMINISTRA CION	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EL CHARCO	144	LP	1,081,407.26	1,081,407.26	0.00	0.00	1,081,407.26	0.00	0.00	1,081,407.26
02	02	01	01	09	110101	58RP	ADMINISTRA CION	LA ESPERANZA	296	LP	1,225,614.24	1,225,614.24	661,688.94	53.99	563,925.30	661,688.94	53.99	563,925.30
02	02	01	01	09	110101	58RP	ADMINISTRA CION	EL DIAMANTE (GUADALUPEVICTORIA)	22	LP	161,331.00	161,331.00	0.00	0.00	161,331.00	0.00	0.00	161,331.00
02	02	01	01	09	110101	58PM	ADMINISTRA CION	BUENAVISTA	220	LP	1,401,285.60	1,401,285.60	612,920.22	43.74	788,365.38	612,920.22	43.74	788,365.38
02	02	01	01	08	110101	58PM	ADMINISTRA CION	BENITO JUAREZ CUARTA SECCION	180	LP	1,899,527.64	1,899,527.64	0.00	0.00	1,899,527.64	0.00	0.00	1,899,527.64
02	02	01	01	09	110101	60RP	ADMINISTRA CION	LA ESPERANZA	372	LP	1,045,857.48	1,045,857.48	424,088.81	40.55	621,768.67	424,088.81	40.55	621,768.67

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
FI	FU	SI	Pr	Py			Ubicación	Producción Beneficiaria	Tipo de Aplicación								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
02	02	01	01	09	110101	60RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OAXACA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	122	LP	1,121,672.42	1,121,672.42	0.00	99.99	105.07	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	61RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGERINA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	380	LP	915,125.31	915,125.31	0.00	99.99	105.07	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	62RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE JESUS ARRAGA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	80	LP	386,982.18	386,982.18	0.00	99.99	105.07	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	63RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AURELIANO MARTINEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALADO XALOSTOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	950	LP	1,568,786.22	1,045,857.48	0.00	99.99	105.07	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	64RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA CERRADA DE PHULES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	437	LP	653,660.93	653,660.93	463,103.78	70.85	190,557.15	190,557.15
02	02	01	01	09	110101	65RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA BOCAARRANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE HANK GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	HANK GONZALEZ	186	LP	765,017.80	765,017.80	0.00	99.99	105.07	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	66RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEPTIMA CERRADA DE PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	433	LP	686,343.96	686,343.96	443,136.94	64.56	243,207.02	243,207.02
02	02	01	01	09	110101	67RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	JOYAS DE ECATEPEC	28	LP	132,680.82	132,680.82	122,023.24	91.84	10,657.58	10,657.58
02	02	01	01	09	110101	68RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	441	LP	531,099.50	531,099.50	420,949.85	79.26	110,149.65	110,149.65
02	02	01	01	09	110101	69RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	JOYAS DE ECATEPEC	28	LP	121,472.76	121,472.76	121,183.00	99.76	289.76	289.76
02	02	01	01	09	110101	70RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	445	LP	2,465,739.74	2,465,739.74	1,318,424.45	53.47	1,147,315.29	1,147,315.29
02	02	01	01	09	110101	71RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	44	LP	1,033,679.28	1,033,679.28	469,090.78	45.38	564,588.50	564,588.50
02	02	01	01	09	110101	72RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	448	LP	588,294.82	588,294.82	404,738.27	68.80	183,556.55	183,556.55
02	02	01	01	09	110101	73RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	216	LP	887,420.66	887,420.66	0.00	0.00	887,420.66	887,420.66
02	02	01	01	09	110101	74RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	186	LP	817,076.16	817,076.16	444,314.05	54.38	372,762.11	372,762.11
02	02	01	01	09	110101	75RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	72	LP	153,003.56	153,003.56	0.00	0.00	153,003.56	153,003.56
02	02	01	01	09	110101	76RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIANO ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	247	LP	1,209,272.70	1,209,272.70	437,844.73	36.21	771,427.97	771,427.97

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra al Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fi (1)	Fu	Si Pr Py	Ubicación (6)					Producción Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)										
02	02	01	01	09	110101	6RPM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLEJON 21 DE MARZO UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC	108	LP	167,093.32	167,093.32	0.00	0.00	167,093.32	0.00	167,093.32	
02	02	01	01	09	110101	70RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA CERRADA DE LAS PARCELAS	ADMINISTRACIÓN	LAS PARCELAS	182	LP	817,076.16	817,076.16	487,691.03	59.69	329,385.13	487,691.03	59.69	329,385.13
02	02	01	01	09	110101	70RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOLCOCAN UBICADA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA FLORIDA	388	LP	3,104,755.02	3,104,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,755.02	
02	02	01	01	09	110101	71RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE LAS PARCELAS,	ADMINISTRACIÓN	LAS PARCELAS	179	LP	817,076.16	817,076.16	458,092.93	56.06	358,983.23	458,092.93	56.06	358,983.23
02	02	01	01	09	110101	71RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	14	LP	342,501.46	342,501.46	0.00	0.00	342,501.46	0.00	342,501.46	
02	02	01	01	09	110101	72RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE LAS PARCELAS	ADMINISTRACIÓN	LAS PARCELAS	186	LP	817,076.16	817,076.16	454,157.75	55.58	362,918.41	454,157.75	55.58	362,918.41
02	02	01	01	09	110101	72RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRILLANTE UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	144	LP	1,216,697.14	1,216,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,697.14	
02	02	01	01	09	110101	73RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES, UBICADA EN	ADMINISTRACIÓN	LAZARO CARDENAS	456	LP	2,941,474.17	2,941,474.17	2,189,604.52	74.44	751,869.65	2,189,604.52	74.44	751,869.65
02	02	01	01	09	110101	73RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE OJO DE TIGRE UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	36	LP	194,051.82	194,051.82	0.00	0.00	194,051.82	0.00	194,051.82	
02	02	01	01	09	110101	74RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL QUINTO ANDADOR DE MORELOS, UBICAD	ADMINISTRACIÓN	LAZARO CARDENAS	198	LP	183,842.14	91,921.07	0.00	0.00	91,921.07	0.00	183,842.14	
02	02	01	01	09	110101	74RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA OJO DE TIGRE UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA JOYA	28	LP	188,704.40	188,704.40	0.00	0.00	188,704.40	0.00	188,704.40	
02	02	01	01	09	110101	75RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	437	LP	1,164,333.52	1,164,333.62	786,571.70	67.56	377,761.92	786,571.70	67.56	377,761.82
02	02	01	01	09	110101	75RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE NUMERO 3 UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA PRECIOSA	58	LP	404,444.84	404,444.84	0.00	0.00	404,444.84	0.00	404,444.84	
02	02	01	01	09	110101	76RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN LA	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	452	LP	1,511,580.89	1,511,580.89	1,021,919.05	67.61	489,671.84	1,021,919.05	67.61	489,671.84
02	02	01	01	09	110101	76RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA ENCANO UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA PRESA	86	LP	705,626.14	705,626.14	0.00	0.00	705,626.14	0.00	705,626.14	
02	02	01	01	09	110101	77RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEDRO, UBICADA EN LA LOCA	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	361	LP	817,076.16	408,538.08	0.00	0.00	408,538.08	0.00	817,076.16	
02	02	01	01	09	110101	77RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE 9 UBICADA EN LA LOCALIDAD LA RUSTICA XALOSTOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA RUSTICA XALOSTOC	136	LP	1,383,310.18	1,383,310.18	0.00	0.00	1,383,310.18	0.00	1,383,310.18	
02	02	01	01	09	110101	78RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÍAZ ORDOZ, UBICADA EN L	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	388	LP	594,831.44	594,831.44	534,306.50	89.82	60,524.94	534,306.50	89.82	60,524.94
02	02	01	01	09	110101	78RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CDA DE GARDENAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TEJA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA TEJA	28	LP	182,370.92	182,370.92	0.00	0.00	182,370.92	0.00	182,370.92	
02	02	01	01	09	110101	78RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DURAZNO, UBICADA EN LA LO	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	403	LP	471,861.48	471,861.48	426,117.65	90.31	45,743.83	426,117.65	90.31	45,743.83

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática	File Fin (1)	No. Control (2)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Potencial al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02 02 01 01 09	110101	78RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUATREMOC UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TETLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LA TETLA	244	LP	1,468,834.16	1,468,834.16	0.00	0.00	1,468,834.16	0.00	0.00	1,468,834.16
02 02 01 01 09	110101	78PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACACIAS UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TETLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BUENAVISTA	380	LP	104,095.50	52,047.75	0.00	0.00	52,047.75	0.00	0.00	104,095.50
02 02 01 01 09	110101	78PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORQUIDEA UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCION	64	LP	364,863.22	364,863.22	0.00	0.00	364,863.22	0.00	0.00	364,863.22
02 02 01 01 09	110101	80RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO. UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	410	LP	435,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,501.59
02 02 01 01 09	110101	80RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL MIRADOR 1 UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LAS BRISAS	158	LP	510,011.86	510,011.86	0.00	0.00	510,011.86	0.00	0.00	510,011.86
02 02 01 01 09	110101	81RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	194	LP	653,660.94	653,660.94	562,009.73	85.98	91,651.21	562,009.73	85.98	91,651.21
02 02 01 01 09	110101	81RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL MIRADOR 2 UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LAS BRISAS	130	LP	489,611.38	489,611.38	0.00	0.00	489,611.38	0.00	0.00	489,611.38
02 02 01 01 09	110101	82RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE NIÑOS HEROES UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	200	LP	448,329.69	448,329.69	348,625.53	77.76	99,704.16	348,625.53	77.76	99,704.16
02 02 01 01 09	110101	82RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRES UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	172	LP	1,397,983.70	1,397,983.70	0.00	0.00	1,397,983.70	0.00	0.00	1,397,983.70
02 02 01 01 09	110101	83RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA FELIPE CARRILLO UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	213	LP	653,660.94	653,660.94	505,919.96	77.40	147,740.98	505,919.96	77.40	147,740.98
02 02 01 01 09	110101	83RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA CERRADA DE TEXCOCO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	80	LP	525,250.58	525,250.58	525,169.06	99.98	81.52	525,169.06	99.98	81.52
02 02 01 01 09	110101	84RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	456	LP	849,759.20	849,759.20	775,931.77	91.31	73,827.43	775,931.77	91.31	73,827.43
02 02 01 01 09	110101	84RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	86	LP	595,060.82	595,060.82	0.00	0.00	595,060.82	0.00	0.00	595,060.82
02 02 01 01 09	110101	85RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	452	LP	4,559,284.96	3,419,463.72	0.00	0.00	3,419,463.72	0.00	0.00	4,559,284.96
02 02 01 01 09	110101	85RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	108	LP	688,516.02	688,516.02	679,481.48	98.69	9,034.54	679,481.48	98.69	9,034.54
02 02 01 01 09	110101	86RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	285	LP	817,076.16	408,538.08	0.00	0.00	408,538.08	0.00	0.00	817,076.16
02 02 01 01 09	110101	86RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I MADRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	188	LP	1,133,176.76	1,133,176.76	0.00	0.00	1,133,176.76	0.00	0.00	1,133,176.76
02 02 01 01 09	110101	87RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	296	LP	486,160.30	486,160.30	217,935.70	44.83	268,224.60	217,935.70	44.83	268,224.60
02 02 01 01 09	110101	87RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	72	LP	523,447.12	523,447.12	0.00	0.00	523,447.12	0.00	0.00	523,447.12

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File Fin (1)	No. Control (2)	Nombre de la Obra (3)	Tipo de Ejecución (4)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (5)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (6)	Monto Ejercido del Trimestre (7)	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre (8)	Variación Absoluta del Trimestre (9)	Monto Ejercido al Trimestre (10)	Avance Físico Potencial al Trimestre (11)	Variación Absoluta al Trimestre (12)	
Fl	Fu	Sr	Pr					Py	Ubicación (13)	Población Beneficiaria (14)									Tipo de Adecuación (15)
02	02	01	01	09	110101	88RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GIRASOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	220	LP	382,391.64	382,391.64	379,075.36	99.13	3,316.28	379,075.36	99.13	3,316.28
02	02	01	01	09	110101	88RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	64	LP	331,507.72	331,507.72	0.00	0.00	331,507.72	0.00	0.00	331,507.72
02	02	01	01	09	110101	88RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUSTAVO BAZ (LUIS MOYA), UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	323	LP	588,294.82	588,294.82	410,702.29	69.61	177,592.53	410,702.29	69.61	177,592.53
02	02	01	01	09	110101	88RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS MORA, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	172	LP	1,329,389.08	1,329,389.08	0.00	0.00	1,329,389.08	0.00	0.00	1,329,389.08
02	02	01	01	09	110101	88PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EDUCALITO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BUENAVISTA	448	LP	477,989.54	477,989.54	220,693.77	46.17	257,295.77	220,693.77	46.17	257,295.77
02	02	01	01	09	110101	88PM	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA DE RUBEN DARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD BENTO JUAREZ CUARTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BENTO JUAREZ CUARTA SECCION	100	LP	732,870.68	732,870.68	0.00	0.00	732,870.68	0.00	0.00	732,870.68
02	02	01	01	09	110101	90RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA DE CAMPECHE, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	372	LP	400,775.84	400,775.84	313,915.14	78.33	86,860.70	313,915.14	78.33	86,860.70
02	02	01	01	09	110101	90RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NEZAHUALPILLI, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	158	LP	1,255,225.90	1,255,225.90	0.00	0.00	1,255,225.90	0.00	0.00	1,255,225.90
02	02	01	01	09	110101	91RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DE CAMPECHE, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	247	LP	400,775.84	400,775.84	356,899.75	89.05	43,876.09	356,899.75	89.05	43,876.09
02	02	01	01	09	110101	91RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOMACAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	158	LP	1,344,172.32	1,344,172.32	0.00	0.00	1,344,172.32	0.00	0.00	1,344,172.32
02	02	01	01	09	110101	92RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GUANAJUATO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	224	LP	817,076.16	817,076.16	547,771.49	67.04	269,304.67	547,771.49	67.04	269,304.67
02	02	01	01	09	110101	92RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	158	LP	1,121,672.42	1,121,672.42	0.00	0.00	1,121,672.42	0.00	0.00	1,121,672.42
02	02	01	01	09	110101	93RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	334	LP	833,417.68	833,417.68	812,290.12	97.46	21,127.56	812,290.12	97.46	21,127.56
02	02	01	01	09	110101	93RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TILITILAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	166	LP	1,036,393.20	1,036,393.20	0.00	0.00	1,036,393.20	0.00	0.00	1,036,393.20
02	02	01	01	09	110101	94RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELSARIO DOMINGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	350	LP	980,491.40	980,491.40	634,491.00	64.71	346,000.40	634,491.00	64.71	346,000.40
02	02	01	01	09	110101	94RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	100	LP	663,015.42	663,015.42	0.00	0.00	663,015.42	0.00	0.00	663,015.42
02	02	01	01	09	110101	95RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	361	LP	653,660.94	653,660.94	638,493.17	97.68	15,167.77	638,493.17	97.68	15,167.77
02	02	01	01	09	110101	95RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMBARDO TOLEDANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	166	LP	1,293,651.20	1,293,651.20	0.00	0.00	1,293,651.20	0.00	0.00	1,293,651.20
02	02	01	01	09	110101	96RP	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA BUGAMBILIAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	217	LP	1,176,589.66	1,176,589.66	640,152.61	54.41	536,437.05	640,152.61	54.41	536,437.05

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática	File Fin (1)	File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentaje al Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentaje al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
						Ubicación (6)	Producción Beneficiada (7)	Tipo de Asignación (8)								
02 02 01 01 09			968P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SUR UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	112	LP	1,364,097.56	1,364,097.56	0.00	0.00	1,364,097.56	0.00	0.00	1,364,097.56
02 02 01 01 09		110101	978P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE GAVIOTAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	224	LP	369,318.42	369,318.42	357,292.12	96.74	12,026.30	357,292.12	96.74	12,026.30
02 02 01 01 09		110101	978P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	180	LP	1,141,774.00	1,141,774.00	0.00	0.00	1,141,774.00	0.00	0.00	1,141,774.00
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA CALETA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	388	LP	6,961,488.84	6,961,488.84	3,484,251.34	50.05	3,477,237.50	3,484,251.34	50.05	3,477,237.50
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL BERNARD, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	180	LP	1,332,076.48	1,332,076.48	0.00	0.00	1,332,076.48	0.00	0.00	1,332,076.48
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA PARAISO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	437	LP	5,980,997.48	5,980,997.48	3,020,563.79	50.50	2,960,433.69	3,020,563.79	50.50	2,960,433.69
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	158	LP	1,215,638.02	1,215,638.02	0.00	0.00	1,215,638.02	0.00	0.00	1,215,638.02
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULIPANES II UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD CUAUHTEMOC	441	LP	629,148.64	629,148.64	526,279.18	83.65	102,869.46	526,279.18	83.65	102,869.46
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE RUBEN DARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD BENTO JUAREZ CUARTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BENTO JUAREZ CUARTA SECCION	64	LP	503,679.04	503,679.04	0.00	0.00	503,679.04	0.00	0.00	503,679.04
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACOYAN UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	158	LP	940,350.48	940,350.48	0.00	0.00	940,350.48	0.00	0.00	940,350.48
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE COACALCO (BENTO JUAREZ GOOGLE) UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	130	LP	496,639.12	496,639.12	0.00	0.00	496,639.12	0.00	0.00	496,639.12
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLASIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	50	LP	512,337.10	512,337.10	0.00	0.00	512,337.10	0.00	0.00	512,337.10
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COA DEL CARMEN UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSIO	72	LP	1,020,648.94	1,020,648.94	906,263.69	88.79	114,385.25	906,263.69	88.79	114,385.25
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSALES NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	108	LP	752,495.14	752,495.14	0.00	0.00	752,495.14	0.00	0.00	752,495.14
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION ROSALES UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	152	LP	1,207,974.08	1,207,974.08	0.00	0.00	1,207,974.08	0.00	0.00	1,207,974.08
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BEL EN UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	172	LP	1,248,821.70	1,248,821.70	1,059,431.54	84.83	189,390.16	1,059,431.54	84.83	189,390.16
02 02 01 01 09		110101	988P	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA CONDESA (BARRIO) UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	PLAYA GOLONDRINAS	94	LP	646,825.58	646,825.58	642,910.69	99.39	3,914.89	642,910.69	99.39	3,914.89

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática	Financiamiento			No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA				Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Verificación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Verificación Absoluta al Trimestre
	FI	Fu	Pr				Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ajustación									
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL REY EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	280	LP	2,142,049.84	2,142,049.84	0.00	0.00	2,142,049.84	0.00	0.00	2,142,049.84	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TORONIA UBICADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL REY EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	180	LP	1,856,451.70	1,856,451.70	0.00	0.00	1,856,451.70	0.00	0.00	1,856,451.70	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINOS UBICADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL REY EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	280	LP	2,067,911.48	2,067,911.48	0.00	0.00	2,067,911.48	0.00	0.00	2,067,911.48	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NOCHE BUENA UBICADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL REY EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DEL REY	122	LP	1,334,352.16	1,334,352.16	894,054.28	67.00	440,297.88	894,054.28	67.00	440,297.88	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE HIDALGO UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	130	LP	418,209.72	418,209.72	0.00	0.00	418,209.72	0.00	0.00	418,209.72	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE VERON UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	72	LP	535,512.46	535,512.46	0.00	0.00	535,512.46	0.00	0.00	535,512.46	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIRLO UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	80	LP	968,163.62	968,163.62	0.00	0.00	968,163.62	0.00	0.00	968,163.62	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GORRIONES UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	172	LP	1,122,026.10	1,122,026.10	0.00	0.00	1,122,026.10	0.00	0.00	1,122,026.10	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARAISO (ALBATROS) UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	324	LP	3,185,313.14	3,185,313.14	0.00	0.00	3,185,313.14	0.00	0.00	3,185,313.14	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL SOCORRO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO	72	LP	570,916.18	570,916.18	0.00	0.00	570,916.18	0.00	0.00	570,916.18	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE NOE FRANCISCO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	64	LP	463,346.78	463,346.78	0.00	0.00	463,346.78	0.00	0.00	463,346.78	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL SOCORRO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	116	LP	739,517.20	739,517.20	0.00	0.00	739,517.20	0.00	0.00	739,517.20	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTA CERRADA DE HIPODROMO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	80	LP	481,211.14	481,211.14	0.00	0.00	481,211.14	0.00	0.00	481,211.14	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA EL CAPULIN UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	58	LP	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	
02 02 01 01 09	110101			RP/M2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL COMUNITO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	58	LP	380,972.28	380,972.28	0.00	0.00	380,972.28	0.00	0.00	380,972.28	

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)						
Fi	Pa	Sr	Pr				Py	Fin	Ubicación									Recurso Beneficiario (7)	Tipo de Aplicación (8)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LA MORA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	50	LP	308,007.12	308,007.12	0.00	0.00	351,397.38	351,397.38	0.00	0.00	306,007.12	0.00	0.00	306,007.12
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA LA MORA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	64	LP	351,397.38	351,397.38	0.00	0.00	351,397.38	351,397.38	0.00	0.00	351,397.38	0.00	0.00	351,397.38
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA CERRADA LA MORA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	36	LP	331,507.72	331,507.72	0.00	0.00	331,507.72	331,507.72	0.00	0.00	331,507.72	0.00	0.00	331,507.72
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESCO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	36	LP	285,606.64	285,606.64	0.00	0.00	285,606.64	285,606.64	0.00	0.00	285,606.64	0.00	0.00	285,606.64
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE FRESCO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	44	LP	345,271.46	345,271.46	0.00	0.00	345,271.46	345,271.46	0.00	0.00	345,271.46	0.00	0.00	345,271.46
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA 1 (PREPIO EL BARRAL) UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	58	LP	372,657.46	372,657.46	843,873.03	228.45	-471,215.57	843,873.03	228.45	-471,215.57	843,873.03	228.45	-471,215.57	843,873.03
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA 2 (PREPIO EL BARRAL) UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	72	LP	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA 3 (PREPIO EL BARRAL) UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	86	LP	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA 4 (PREPIO EL BARRAL) UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	58	LP	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48	0.00	0.00	408,009.48
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	130	LP	459,010.68	459,010.68	0.00	0.00	459,010.68	459,010.68	0.00	0.00	459,010.68	0.00	0.00	459,010.68
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CUAUHTEMOC UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	130	LP	547,719.98	547,719.98	0.00	0.00	547,719.98	547,719.98	0.00	0.00	547,719.98	0.00	0.00	547,719.98
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMAVEIRA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	156	LP	1,060,824.66	1,060,824.66	0.00	0.00	1,060,824.66	1,060,824.66	0.00	0.00	1,060,824.66	0.00	0.00	1,060,824.66
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	80	LP	510,011.86	510,011.86	0.00	0.00	510,011.86	510,011.86	0.00	0.00	510,011.86	0.00	0.00	510,011.86
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE ESCANDOLA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	SANTO TOMAS CHICONAULTLA	50	LP	156,491.42	156,491.42	0.00	0.00	156,491.42	156,491.42	0.00	0.00	156,491.42	0.00	0.00	156,491.42
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CDA DEL BARRAL UBICADA EN LA LOCALIDAD STO. TOMAS CHICONAULTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	STO.TOMAS CHICONAULTLA	58	LP	517,694.96	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96	0.00	0.00	517,694.96
02	02	01	01	09	110101	RPm2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEDEÑO UBICADA EN LA LOCALIDAD TABLAS DEL POZO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRA CION	TABLAS DEL POZO	58	LP	160,130.54	160,130.54	0.00	0.00	160,130.54	160,130.54	0.00	0.00	160,130.54	0.00	0.00	160,130.54

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File Fin	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Potencial al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre			
Fi	Fu	Sr	Pr	Py	(3)	(4)	(5)	Ubicación	Beneficiarios	Tipo de Aplicación	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEJA DE BORDOS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	TEJA DE BORDOS	130	LP	586,513.64	586,513.64	0.00	0.00	586,513.64	0.00	586,513.64	0.00	586,513.64	
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAGUEY, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEPEXICASCO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	TEPEXICASCO	100	LP	725,743.66	725,743.66	0.00	0.00	725,743.66	0.00	725,743.66	0.00	725,743.66	
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORALILLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEPEXICAZCO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	TEPEXICASCO	172	LP	1,384,570.92	1,384,570.92	0.00	0.00	1,384,570.92	0.00	1,384,570.92	0.00	1,384,570.92	
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE RUBEN DARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEXALPA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	TEXALPA	22	LP	139,475.52	139,475.52	0.00	0.00	139,475.52	0.00	139,475.52	0.00	139,475.52	
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO SAN LUIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	TIERRA BLANCA	58	LP	501,158.54	501,158.54	0.00	0.00	501,158.54	0.00	501,158.54	0.00	501,158.54	
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO N, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	298,020.76	298,020.76	260,583.44	87.44	37,437.32	260,583.44	87.44	37,437.32		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO P, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	315,813.04	315,813.04	279,149.24	88.39	36,663.80	279,149.24	88.39	36,663.80		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO F, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	319,836.98	319,836.98	315,821.48	98.74	4,015.50	315,821.48	98.74	4,015.50		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	319,836.98	319,836.98	303,623.56	94.93	16,213.42	303,623.56	94.93	16,213.42		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO R, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	288,706.22	288,706.22	281,907.32	97.65	6,798.90	281,907.32	97.65	6,798.90		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO S, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	319,836.98	319,836.98	285,450.13	89.25	34,386.85	285,450.13	89.25	34,386.85		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO T, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	116	LP	305,877.12	305,877.12	239,259.57	78.22	66,617.55	239,259.57	78.22	66,617.55		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO U, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	22	LP	75,353.38	75,353.38	74,992.43	99.52	360.95	74,992.43	99.52	360.95		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO V, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	307,136.10	307,136.10	291,414.16	94.88	15,721.94	291,414.16	94.88	15,721.94		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	307,136.10	307,136.10	281,414.16	94.88	15,721.94	281,414.16	94.88	15,721.94		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO X, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	116	LP	290,656.08	290,656.08	272,848.36	93.87	17,807.72	272,848.36	93.87	17,807.72		
02	02	01	01	09	110101	RPW2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	319,836.98	319,836.98	288,992.95	90.36	30,844.03	288,992.95	90.36	30,844.03		
02	02	01	01	09	110101	RPW3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	122	LP	327,184.16	327,184.16	292,928.13	89.53	34,256.03	292,928.13	89.53	34,256.03		

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática	Fin			No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
	Fl	Fu	Sr Pr Py				Ubicación	Población Beneficiada (7)	Tipo de Aprobación (8)								
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO O UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DEL SOL 1 EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	VILLAS DEL SOL 1	116	LP	288,331.84	288,331.84	247,589.30	85.87	40,742.54	247,589.30	85.87	40,742.54
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE CHACACANOS UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	100	LP	536,688.66	536,688.66	0.00	0.00	536,688.66	0.00	0.00	536,688.66
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC	80	LP	362,952.74	362,952.74	0.00	0.00	362,952.74	0.00	0.00	362,952.74
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DOMINGUEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	122	LP	605,016.42	605,016.42	0.00	0.00	605,016.42	0.00	0.00	605,016.42
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	28	LP	133,325.14	133,325.14	0.00	0.00	133,325.14	0.00	0.00	133,325.14
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE TIERRA LARGA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	44	LP	217,719.82	217,719.82	0.00	0.00	217,719.82	0.00	0.00	217,719.82
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA CERRADA DE TIERRA LARGA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	50	LP	247,632.52	247,632.52	0.00	0.00	247,632.52	0.00	0.00	247,632.52
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	22	LP	80,839.14	80,839.14	0.00	0.00	80,839.14	0.00	0.00	80,839.14
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARTA CERRADA DE OBREROS UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	DEL CARMEN	94	LP	187,176.80	187,176.80	161,061.19	86.05	26,115.61	161,061.19	86.05	26,115.61
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE RECURSOS UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	58	LP	619,180.64	619,180.64	0.00	0.00	619,180.64	0.00	0.00	619,180.64
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GAVILANES UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	100	LP	1,552,582.40	1,552,582.40	0.00	0.00	1,552,582.40	0.00	0.00	1,552,582.40
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUACAMAYAS UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO DE ASIS	58	LP	446,995.66	446,995.66	0.00	0.00	446,995.66	0.00	0.00	446,995.66
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	80	LP	531,679.68	531,679.68	0.00	0.00	531,679.68	0.00	0.00	531,679.68
02 02 01 01 09			110101	RP43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIGLO VI UBICADA EN LA LOCALIDAD MESA DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	MESA DE LEONES	64	LP	509,901.78	509,901.78	0.00	0.00	509,901.78	0.00	0.00	509,901.78

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File	No.	Nombre de la Obra				DE LA OBRA				Presupuesto	Presupuesto	Monto Ejercido	Avance Físico	Variación	Monto Ejercido	Avance Físico	Variación			
FI	Fu	SI	Pr	Fin	Control	(4)				(5)				Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Asignación	Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Potencial al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	LUIS DONALDO COLOSO	36	LP	365,504.46	688,516.02	0.00	0.00	365,504.46	0.00	0.00	365,504.46	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE PUENTEILLOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	122	LP	688,516.02	301,255.78	0.00	0.00	688,516.02	0.00	0.00	301,255.78	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE 3RA CDA. DE HIPODROMO, UBICADA EN LA LOCALIDAD STO. TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	108	LP	301,255.78	309,583.22	0.00	0.00	301,255.78	0.00	0.00	301,255.78	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE SALITRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LA CAÑADA	72	LP	309,583.22	157,517.64	0.00	0.00	309,583.22	0.00	0.00	157,517.64	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3RA CDA. DE HIPODROMO, UBICADA EN LA LOCALIDAD STO. TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	STO. TOMAS CHICONAUTLA	58	LP	157,517.64	457,640.10	0.00	0.00	157,517.64	0.00	0.00	457,640.10	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2DA CDA. DE NOE FRAGOSO, UBICADA EN LA LOCALIDAD STO. TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	STO. TOMAS CHICONAUTLA	72	LP	457,640.10	893,211.62	0.00	0.00	457,640.10	0.00	0.00	893,211.62	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CDA. MITO, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	72	LP	893,211.62	303,202.14	0.00	0.00	893,211.62	0.00	0.00	303,202.14	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA CANAL DEL RIEGO (DEL RIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS SANTO. TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	LAS BRISAS SANTO. TOMAS CHICONAUTLA	94	LP	303,202.14	484,511.28	0.00	0.00	484,511.28	0.00	0.00	484,511.28	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA PRINCIPAL, EL SAUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHICONAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	SANTO TOMAS CHICONAUTLA	172	LP	484,511.28	1,113,739.90	0.00	0.00	1,113,739.90	0.00	0.00	1,113,739.90	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARCELONA, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	188	LP	1,113,739.90	501,235.66	0.00	0.00	501,235.66	0.00	0.00	501,235.66	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	RPM3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DE ROSAL SUR, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDOS DE TULPETLAC EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS				ADMINISTRACIÓN	EJIDOS DE TULPETLAC	116	LP	501,235.66	4,105,818.90	0.00	0.00	501,235.66	0.00	0.00	4,105,818.90	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	10FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON				CONTRATO	EL CARDONAL XALOSTOC	12,000	LP	4,105,818.90	717,408.90	0.00	0.00	717,408.90	0.00	0.00	717,408.90	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	11FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON				CONTRATO	SANTA CLARA COATITLA	9,500	LP	7,174,089.04	4,832,338.94	0.00	0.00	4,832,338.94	0.00	0.00	4,832,338.94	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	12FA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTÓN, UBICADA ENTRE CALLE MARTE Y C				CONTRATO	LA ESTRELLA	11,800	LP	4,832,338.94	17,299,967.48	0.00	0.00	17,299,967.48	0.00	0.00	17,299,967.48	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	13FA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BOULEVARD QUETZALCOATL, UBICADA ENTRE CALLE				CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA CD. AZTECA	8,400	LP	17,299,967.48	5,587,978.88	0.00	0.00	5,587,978.88	0.00	0.00	5,587,978.88	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	14FA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, UBICADA ENTRE CALL				CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE XALOSTOC	13,800	LP	5,587,978.88	504,612.44	0.00	0.00	504,612.44	0.00	0.00	504,612.44	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	17FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON				CONTRATO	LA CRUZ TULPETLAC	45,000	IR	5,046,124.42	2,466,426.11	0.00	0.00	2,466,426.11	0.00	0.00	2,466,426.11	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	18FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON				CONTRATO	TABLAS DEL POZO	12,600	LP	2,466,426.11	1,792,036.65	0.00	0.00	1,792,036.65	0.00	0.00	1,792,036.65	0.00	0.00	
02	02	01	01	09	19FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON				CONTRATO	LA PRESA	16,500	IR	1,792,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File Fin	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre	
Fi	Fu	Si	Pr					Py	Ubicación	Población Beneficiaria									Tipo de Asignación
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	02	01	01	09	250101	20FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	EL PARQUE	19,600	IR	4,486,196.41	2,916,027.67	0.00	0.00	0.00	2,916,027.67	0.00	4,486,196.41
02	02	01	01	09	250101	21FA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	EL OSTOR	11,300	LP	7,995,016.03	5,596,511.23	0.00	0.00	0.00	5,596,511.23	0.00	7,995,016.03
02	02	01	01	09	250101	3FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES	14,600	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	09	250101	4FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES	11,500	LP	2,050,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	09	250101	5FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	SAN CARLOS CANTERA	11,140	LP	6,376,918.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	09	250101	6FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	SAN PEDRO XALOSTOC	17,100	LP	16,514,404.70	1,651,440.47	0.00	0.00	0.00	1,651,440.47	0.00	16,514,404.70
02	02	01	01	09	250101	7FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	ALMARCO SUR	2,300	IR	2,730,709.80	273,070.98	0.00	0.00	0.00	273,070.98	0.00	2,730,709.80
02	02	01	01	09	250101	8FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	ALMARCO SUR	2,500	IR	2,770,819.40	277,081.94	0.00	0.00	0.00	277,081.94	0.00	2,770,819.40
02	02	01	01	09	250101	9FAI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON	CONTRATO	ALMARCO SUR	2,100	IR	2,654,918.82	265,491.88	0.00	0.00	0.00	265,491.88	0.00	2,654,918.82
02	02	01	01	09	260101	11FE	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CA	CONTRATO	COL. GUADALUPE	8,700	LP	6,750,000.00	1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	1,687,500.00	0.00	6,750,000.00
02	02	01	01	09	260101	2FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AV	CONTRATO	SANTA CLARA COATITLA	25,000	LP	17,346,427.48	4,336,606.87	0.00	0.00	0.00	4,336,606.87	0.00	17,346,427.48
02	02	01	01	09	260101	3FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C	CONTRATO	GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	16,000	LP	6,244,999.08	2,081,666.36	0.00	0.00	0.00	2,081,666.36	0.00	6,244,999.08
02	02	01	01	09	260101	4FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CAL	CONTRATO	GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	35,000	LP	6,274,822.05	2,091,607.35	0.00	0.00	0.00	2,091,607.35	0.00	6,274,822.05
02	02	01	01	09	260101	5FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV	CONTRATO	SAN PEDRO XALOSTOC	36,500	LP	9,354,401.10	3,118,133.70	0.00	0.00	0.00	3,118,133.70	0.00	9,354,401.10
02	02	01	01	09	260101	6FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE ACUEUCT	CONTRATO	SAN JACO (EL GALLITO)	12,500	LP	9,668,441.70	3,222,813.90	0.00	0.00	0.00	3,222,813.90	0.00	9,668,441.70
02	02	01	01	09	260101	7FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CAL	CONTRATO	GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	16,200	IR	6,050,037.36	2,016,679.12	0.00	0.00	0.00	2,016,679.12	0.00	6,050,037.36
02	02	01	01	09	260101	8FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV	CONTRATO	ALMARCO NORTE	25,600	IR	4,793,368.50	2,396,684.25	0.00	0.00	0.00	2,396,684.25	0.00	4,793,368.50
02	02	01	01	10	110101	2RPM	SENDEROS SICT	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	120,000	LP	53,700,000.00	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,700,000.00	0.00	53,700,000.00
02	02	01	01	10	110101	6RPM	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO DE VARIAS CALLES DEL MUNIC	ADMINISTRACIÓN	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	700,000	LP	60,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	60,000,000.00
02	02	01	01	10	110101	7RPM	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO D	ADMINISTRACIÓN	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	700,000	LP	209,968,398.90	104,984,199.45	0.00	0.00	0.00	104,984,199.45	0.00	209,968,398.90
02	02	01	01	10	110101	RPM1	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO DE LAS AMÉRICAS UBICADA ENTRE AV PINO Y CALLE RIO CAMARONES, COL LA PRESA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	COL LA PRESA,	62,000	IR	4,481,698.95	2,240,849.50	0.00	0.00	0.00	2,240,849.50	0.00	4,481,698.95
02	02	01	01	10	250101	2ZFA	CONSTRUCCIÓN DE CAMELÓN, UBICADO EN RI, EN VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	320,000	LP	36,616,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre	
FI	Fu	Sr Pr Py	Ubicación				Producción Beneficiaria	Tipo de Asignación										
02	02	01	01	10	250101	FA03	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBUES Y CALLE OBISDIA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES	LP	14,600	17,419,858.04	8,709,929.04	0.00	0.00	8,709,929.04	0.00	17,419,858.04
02	02	01	01	10	250101	FA04	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBUES Y CALLE BOSQUE DE SALAZAR, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	LP	11,500	8,651,692.79	4,325,846.44	0.00	0.00	4,325,846.44	0.00	8,651,692.79
02	02	01	01	10	250101	FA05	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ECATEPEC, UBICADA ENTRE CALLE VILLA ALLENDE Y AV. CUAUTITLÁN, COL. SAN CARLOS CANTERA, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	SAN CARLOS CANTERA	LP	11,140	15,943,941.92	7,971,970.97	0.00	0.00	7,971,970.97	0.00	15,943,941.92
02	02	01	01	10	250101	FA06	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORVENIR, UBICADA ENTRE AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE JOSÉ RAMÓN CHOPE ALBARRÁN, COL. EL CARDONAL XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	EL CARDONAL XALOSTOC	LP	11,200	10,264,547.26	5,132,273.66	0.00	0.00	5,132,273.66	0.00	10,264,547.26
02	02	01	01	10	250101	FA12	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTÓN, UBICADA ENTRE CALLE MARIE Y CALLE CAMELIA, COL. LA ESTRELLA, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	LA ESTRELLA	LP	11,600	13,037,856.51	6,518,928.26	0.00	0.00	6,518,928.26	0.00	13,037,856.51
02	02	01	01	10	250101	FA14	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, UBICADA ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE ISIDRO FABELA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE XALOSTOC	LP	13,800	11,273,861.50	5,639,930.75	0.00	0.00	5,639,930.75	0.00	11,273,861.50
02	02	01	01	10	250101	FA18	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TUNAL, UBICADA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE CIRUELO, COL. TABLAS DEL POZO, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	TABLAS DEL POZO	LP	12,600	8,203,832.21	4,101,916.11	0.00	0.00	4,101,916.11	0.00	8,203,832.21
02	02	01	01	10	250101	FA19	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN, UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), ENTRE AV. GOBERNADORA Y AV. DE EUROPA, FRACC. INDUSTRIAS TULPETLAC DE ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACC. INDUSTRIAS TULPETLAC	LP	1,200	2,050,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	2,050,000.00
02	02	01	01	10	250101	FA20	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NEPTUNO, UBICADA ENTRE CALLE MARIE Y CALLE CAMELIA, COL. LA ESTRELLA, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COL. LA ESTRELLA	LP	15,200	13,037,856.51	6,518,928.26	0.00	0.00	6,518,928.26	0.00	13,037,856.51
02	02	01	01	10	250101	FA21	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DIVISIÓN DEL SUR ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1) Y LAGUNA VERDE, COL. LA POPULAR Y JARDINES DE SAN GABRIEL, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COL. LA POPULAR Y JARDINES DE SAN GABRIEL	LP	18,100	12,632,446.30	6,316,223.15	0.00	0.00	6,316,223.15	0.00	12,632,446.30
02	02	01	01	10	250101	FA22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO ENTRE CALLE TULTITLÁN Y CALLE ACOILMAN, COL. EL OSTOR, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	EL OSTOR	LP	2,300	7,160,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00	7,160,000.00
02	02	01	01	10	250101	FA23	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BOSQUE DE OMBUES, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. AMÉRICA LATINA, FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS Y FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS Y FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	LP	5,500	31,341,024.42	15,670,512.22	0.00	0.00	15,670,512.22	0.00	31,341,024.42
02	02	01	01	10	250101	FA24	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GRITA, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GRIETA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	LP	2,300	9,650,505.10	4,825,252.55	0.00	0.00	4,825,252.55	0.00	9,650,505.10
02	02	01	01	10	250101	FA25	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BOSQUE DE OMBUES, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BOSQUE DE OMBUES, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	LP	4,600	20,010,054.95	10,005,027.50	0.00	0.00	10,005,027.50	0.00	20,010,054.95

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				Folio	No.	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentaje de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentaje al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
FI	FU	SI	Pr					Ubicación	Presupuesto	Tipo de Asignación								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02	01	01	10	260101	FA28	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE BOSQUE DE LAS TORRES, ENTRE CALLE GARCÍA GONZÁLEZ Y CALLE BOSQUE DE LAS TORRES, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	5,500	LP	23,871,795.54	11,935,897.79	0.00	0.00	618,644.68	0.00	23,871,795.54
02	02	01	01	10	260103	01AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR GENERAL ABUNDIO GÓMEZ ENTRE AVENIDA MARAVILLAS Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,237,289.36	618,644.68	0.00	0.00	618,644.68	0.00	1,237,289.36
02	02	01	01	10	260103	02AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR GENERAL ABUNDIO GÓMEZ ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO Y AVENIDA GOBERNADOR EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,261,219.35	630,609.68	0.00	0.00	630,609.68	0.00	1,261,219.35
02	02	01	01	10	260103	03AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CARLOS RIVERA PALACIO ENTRE AVENIDA MARAVILLAS Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,346,896.25	673,448.13	0.00	0.00	673,448.13	0.00	1,346,896.25
02	02	01	01	10	260103	04AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CARLOS RIVERA PALACIO ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO Y CALLE EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,338,472.41	669,236.21	0.00	0.00	669,236.21	0.00	1,338,472.41
02	02	01	01	10	260103	05AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CORONEL FILIBERTO GÓMEZ ENTRE AVENIDA MARAVILLAS Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,292,921.86	646,460.94	0.00	0.00	646,460.94	0.00	1,292,921.86
02	02	01	01	10	260103	06AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CORONEL FILIBERTO GÓMEZ ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO Y AVENIDA GOBERNADOR EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,359,655.65	679,827.85	0.00	0.00	679,827.85	0.00	1,359,655.65
02	02	01	01	10	260103	07AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR JOSÉ LUIS SOLÓRZANO ENTRE AVENIDA MARAVILLAS Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,346,912.22	673,456.14	0.00	0.00	673,456.14	0.00	1,346,912.22
02	02	01	01	10	260103	08AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CARLOS RIVERA PALACIO ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO Y CALLE GOBERNADOR EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,359,067.67	679,533.83	0.00	0.00	679,533.83	0.00	1,359,067.67
02	02	01	01	10	260103	09AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE EDUARDO LÓPEZ ENTRE AVENIDA MARAVILLAS Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,345,486.16	672,743.08	0.00	0.00	672,743.08	0.00	1,345,486.16
02	02	01	01	10	260103	10AL	ALERTIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN CALLE GOBERNADOR CARLOS TEJEDA ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO Y CALLE GOBERNADOR EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	1,286,865.63	643,432.83	0.00	0.00	643,432.83	0.00	1,286,865.63
02	02	01	01	11	260101	10FE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	600,000	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	11	260101	11FEF	SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRATO	PENDIENTE DE DEFINIR	900	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	11	260103	01AL	ALERTIA POR DESAPARICION (COLOCACION DE LUMINARIAS) EN CALLE EDUARDO VILLADA, ENTRE CALLE BOSQUE DE LAS TORRES Y CALLE EDUARDO VILLADA, EN COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS.	CONTRATO	COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	476,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,528.08

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				File	No.	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Potencial de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Potencial al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sí	Pr	Fin	Control			Ubicación	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adecuación (8)								
02	02	01	01	11	260103	02AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	465,580.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,580.81
02	02	01	01	11	260103	03AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	468,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,833.66
02	02	01	01	11	260103	04AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	466,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,093.58
02	02	01	01	11	260103	05AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	469,919.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,919.03
02	02	01	01	11	260103	06AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	451,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,120.29
02	02	01	01	11	260103	07AL	CONTRATO	COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	33,000	IR	468,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,833.66
02	02	01	01	12	110101	11RP	CONTRATO	AV. ALFREDO DEL MAZO, COLONIA GRANUAS VALLE DE GUADALUPE	2,500	LP	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	12	250101	16FA	CONTRATO	LUIS DONALDO COLOSIO	35,000	LP	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	12	250101	FA16	CONTRATO	LUIS DONALDO COLOSIO	35,000	LP	13,823,552.37	6,911,776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37
02	02	01	01	13	110101	48PM	ADMINISTRACION	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	16,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	13	110101	58PM	CONTRATO	DEPORTIVO BICENTENARIO SIERVO DE LA NACION	1,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	13	250101	15FA	CONTRATO	SAN AGUSTIN IERA SECCION	65,000	LP	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	13	250101	FA15	CONTRATO	SAN AGUSTIN IERA SECCION	65,000	LP	14,700,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
02	02	01	01	13	250101	FA29	CONTRATO	SANTA MARIA TULPETLAC	5,600	LP	68,214,462.11	34,107,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,214,462.11
02	02	01	01	13	260101	13FE	CONTRATO	CALLE EJIDAL Y AGRICULTURA, COL. LA MORA, ECATEPEC DE MORELO	800	LP	8,250,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
02	02	03	01	05	110101	18PM	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	800,000	LP	62,493,516.17	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17
02	02	03	01	05	110101	38PM	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA FORTALEZA ECATEPEC DE MORELOS	3,500	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	05	250101	1FA1	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	800,000	LP	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	05	250101	FA28	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA FORTALEZA	2,300	LP	18,967,269.36	9,483,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36

MUNICIPIO DE ECATEPEC
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre		
Fi	Fu	Sf	Pr				Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Aplicación										
02	02	03	01	05	260101	12FE	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ADOLFO RUIZ CORTINES, UBICADO EN LA COLONA ADOLFO RUIZ C	CONTRATO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	2,000	LP	25,000,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
Total										1,378,444.15	769,425,073.58	89,945,351.94	11.69	679,479,721.64	89,945,351.94	10.47	1,144,008,366.86		

1,144,008,366.86
Carlos Sánchez Durán



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2 0 2 5 - 2 0 2 7



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ARQ MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 TITULAR DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA