



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. ABRIL
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																						

LIC. AZUCENA CISNEROS COSS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
ECATEPEC DE MORELOS



LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ
AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



ING. CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ
BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTES DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. MAYO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85824/ 0003 141635	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,653,083.05	2,653,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	959.62		2 COLONIA	1	2,100	0	0.00
85831/ 0004 141680	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y PINOS UBICADA ENTRE CALLE PINOS A CALLE TLALNEPANTLA Y DE CALLE PRINCIPAL A AV. ACUEDUCTO, COL. LA CRUZ TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	5,044,578.00	5,044,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,118.25		2 COLONIA	1	45,000	0	0.00
85835/ 0005 142227	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE AV. GASODUCTO, UBICADA ENTRE GABINO BARREDA Y AV. ACUEDUCTO, COL. SAN PEDRO XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	16,514,404.70	16,514,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	7,906.49		2 COLONIA	1	17,100	0	0.00
85840/ 0006 143461	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IXTAPAN DEL ORO, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,770,819.40	2,770,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,000.66		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
85844/ 0007 143765	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RENÉ QUIROZ, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PINO SUÁREZ, COL. SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	7,169,496.86	7,169,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,651.76		2 COLONIA	1	9,500	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. MAYO
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85846/ 0008 148146	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ECATEPEC, UBICADA ENTRE CALLE VILLA ALLENDE Y AV. CUAUTITLÁN, COL. SAN CARLOS CANTERA, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	15,924,299.07	15,924,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,254.37		2 COLONIA	1	11,140	0	0.00
85851/ 0009 150095	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBÚES Y CALLE BOSQUE DE SALAZAR, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN FLORES/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	8,651,692.79	8,651,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,430.64		2 COLONIA	1	11,500	0	0.00
85855/ 0010 151741	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEMASCALTEPEC, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,730,709.80	2,730,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	948.64		2 COLONIA	1	2,300	0	0.00
85857/ 0011 152100	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBÚES Y CALLE OBSIDIANA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS/FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. RIOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	17,419,858.04	17,419,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,472.20		2 COLONIA	1	14,600	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. MAYO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85858/ 0012 152109	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TUNAL UBICADA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE CIRUELO, COL TABLAS DEL POZO, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	8,203,832.21	8,203,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,455.63		2 COLONIA	1	12,600	0	0.00
85859/ 0013 152655	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PORVENIR, UBICADA ENTRE AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE JOSÉ RAMÓN "CHOPE" ALBARRÁN, COL. EL CARDONAL XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS/EL CARDONAL XALOSTOC	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	10,264,547.26	10,264,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,361.80		2 COLONIA	1	11,200	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 11									TOTAL	97,347,321.18	97,347,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00							0

Complementarios: 11 Directa: 0

LIC. AZUCENA CISNEROS
COSS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE ECATEPEC DE
MORELOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

LIC. ALEJANDRO
HERNANDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL

ING. CARLOS ENRIQUE
RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL
MTRO. CARLOS RÍOS
CONTRALOR DEL
ORGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 AL 30 JUNIO 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85824/ 0003 141635	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,653,083.05	2,653,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	959.62		2 COLONIA	1	2,100	0	0.00
85831/ 0004 141680	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y PINOS UBICADA ENTRE CALLE PINOS A CALLE TLALNEPANTLA Y DE CALLE PRINCIPAL A AV. ACUEDUCTO, COL. LA CRUZ TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	5,044,578.00	5,044,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,118.25		2 COLONIA	1	45,000	0	0.00
85835/ 0005 142227	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE AV. GASODUCTO, UBICADA ENTRE GABINO BARREDA Y AV. ACUEDUCTO, COL. SAN PEDRO XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	16,506,033.91	16,506,033.91	0.00	8,253,016.96	8,253,016.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	7,906.49		2 COLONIA	1	17,100	50	50.00
85840/ 0006 143461	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IXTAPAN DEL ORO, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,770,819.40	2,770,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,000.66		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
85844/ 0007 143765	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RENÉ QUIROZ, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PINO SUÁREZ, COL. SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	7,169,496.86	7,169,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,651.76		2 COLONIA	1	9,500	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 AL 30 JUNIO 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85846/ 0008 148146	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ECATEPEC, UBICADA ENTRE CALLE VILLA ALLENDE Y AV. CUAUTITLÁN, COL. SAN CARLOS CANTERA, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	15,924,299.07	15,924,299.07	0.00	7,962,149.53	7,962,149.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,254.37		2 COLONIA	1	11,140	50	50.00
85851/ 0009 150095	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBÚES Y CALLE BOSQUE DE SALAZAR, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS.* / COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN FLORES/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	8,651,692.79	8,651,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,430.64		2 COLONIA	1	11,500	0	0.00
85855/ 0010 151741	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEMASCALTEPEC, UBICADA ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTEPEC, COL. ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR/ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	2,729,226.52	2,729,226.52	0.00	1,364,613.26	1,364,613.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	948.64		2 COLONIA	1	2,300	50	50.00
85857/ 0011 152100	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA ENTRE CALLE BOSQUE DE OMBÚES Y CALLE OBSIDIANA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN BOSQUES, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS/FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. RIOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	17,417,940.69	17,417,940.69	0.00	8,708,970.35	8,708,970.35	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,472.20		2 COLONIA	1	14,600	50	50.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 AL 30 JUNIO 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 386,926,803.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85858/ 0012 152109	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TUNAL UBICADA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE CIRUELO, COL. TABLAS DEL POZO, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	8,143,551.39	8,143,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,455.63		2 COLONIA	1	12,600	0	0.00
85859/ 0013 152655	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PORVENIR, UBICADA ENTRE AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE JOSÉ RAMÓN "CHOPE" ALBARRÁN, COL. EL CARDONAL XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS/EL CARDONAL XALOSTOC	CONTRAT O	2026-05-28	2026-12-31	10,264,547.26	10,264,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,361.80		2 COLONIA	1	11,200	0	0.00
86741/ 0014 156205	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PARQUE DE LOS VENADOS UBICADA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE FUENTES, COL.EL PARQUE, ECATEPEC DE MORELOS / EL PARQUE	CONTRAT O	2026-06-17	2026-11-13	4,484,703.28	4,484,703.28	0.00	2,242,351.64	2,242,351.64	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,564.80		2 COLONIA	1	19,600	50	50.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL	101,759,972.22	101,759,972.22	0.00	28,531,101.74	28,531,101.74	0.00							250

Complementarios: 12 Directa: 0

LIC. AZUCENA CISNEROS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ECATEPEC
ING. CARLOS ENRIQUE RAMIREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ECATEPEC
ING. CARLOS RIOS
CONTRALOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL